

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

		Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º mês	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	38472,98	25,31	25	R\$ 9.618,25	25	R\$ 9.618,25	25	R\$ 9.618,25	25	R\$ 9.618,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	17091,57	11,24	25	R\$ 4.272,89	25	R\$ 4.272,89	25	R\$ 4.272,89	25	R\$ 4.272,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
7	PAREDES E PAINES	5756,25	3,79	0	R\$ 0,00	50	R\$ 2.878,13	50	R\$ 2.878,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
8	ESQUADRIAS	4723,92	3,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 2.361,96	50	R\$ 2.361,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
9	COBERTURA	1521,75	1,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 760,88	50	R\$ 760,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
10	REVESTIMENTO	24454,53	16,09	0	R\$ 0,00	25	R\$ 6.113,63	25	R\$ 6.113,63	50	R\$ 12.227,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
11	PAVIMENTAÇÃO	37738,00	24,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 9.434,50	50	R\$ 18.869,00	25	R\$ 9.434,50	0	R\$ 0,00	
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	1496,71	0,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 748,35	50	R\$ 748,35	0	R\$ 0,00	
13	PINTURAS	144,43	0,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 72,22	50	R\$ 72,22	
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	12417,54	8,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 3.104,39	25	R\$ 3.104,39	50	R\$ 6.208,77	
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	2564,83	1,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 641,21	25	R\$ 641,21	50	R\$ 1.282,41	0	R\$ 0,00	
16	PORTAL DE ACESSO	4488,78	2,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 2.244,39	50	R\$ 2.244,39	
17	LIMPEZA DA OBRA	1143,29	0,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.143,29	
	VALOR TOTAL EM REAIS:	R\$ 152.014,56	100,00	9,14	R\$ 13.891,14	15,1	R\$ 22.882,90	23,7	R\$ 36.081,44	34,6	R\$ 52.604,18	11,1	R\$ 16.886,25	6,36	R\$ 9.668,66	
GUSTAVO HENRIQUES FERREIRA		CREA: 173.141/D														

