



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Carbonita/MG	Pavimentação asfáltica em TSD	Pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo) e vias urbanas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	Pavimentação em TSD (Tratamento Sup	600.541,05	% Período:	6,09%	22,94%	33,21%	21,14%	16,62%							
1.1.	Serviços preliminares	3.023,05	% Período:	100,00%											
1.2.	Serviços de terraplanagem	67.125,54	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Serviços de pavimentação	208.401,50	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	Serviços de drenagem	317.444,00	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%							
1.5.	Serviços de sinalização	4.546,96	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 600.541,05				%:	6,09%	22,94%	33,21%	21,14%	16,62%						
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repass:		36.370,09	136.951,21	198.258,00	126.228,89	99.191,81							
		Contrapartida:		215,73	812,31	1.175,95	748,71	588,35							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		36.585,82	137.763,52	199.433,95	126.977,60	99.780,16							
	Acumulado:	%:		6,09%	29,03%	62,24%	83,38%	100,00%							
		Repass:		36.370,09	173.321,30	371.579,30	497.808,19	597.000,00							
		Contrapartida:		215,73	1.028,04	2.203,99	2.952,70	3.541,05							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		36.585,82	174.349,34	373.783,29	500.760,89	600.541,05							
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

Carbonita/MG
Local
terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jose Eduardo Ribeiro
CREA/CAU: 295545/D
ART/RRT: MG20264986921